

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย สะพานช่อชัยพุกษ

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย ตำบลกุดป่อง/ชัยพุกษ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
เชื่อมระหว่าง บ้านกมวังซี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ. เลย กับ บ้านนาบอน ต.ชัยพุกษ อ. เมือง จ. เลย
จุดเริ่มต้น STA. 0+000.00 จุดสิ้นสุด STA. 0+333.00
ตำแหน่งสะพานตามพิกัด UTM N. 1937629 E. 790814

รายละเอียดสะพาน

สะพานยาว 160 เมตร ผิวทางกว้าง 8.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร

ระยะห่างระหว่างตอม่อ

ช่วงตอม่อ	20 เมตร	จำนวน	8 ช่วง
ความกว้างสุทธิของลอดกลางน้ำ			16.70 เมตร
ความสูงสุทธิของลอดกลางน้ำ			6.50 เมตร

รายละเอียดถนนเชื่อมต่อ

ความยาว	310.00	เมตร	
ถนนฝั่ง			บ. กมวังซี ต.กุดป่อง อ. เมือง จ.เลย
ถนนเชิงลาดคอนกรีตยาว			17 เมตร (APPROACH SLAB)
ถนนชนิด			ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 8.80 เมตร
ยาว	103.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ เมตร
ถนนฝั่ง			บ. นาบอน ต. ชัยพุกษ อ.เมือง จ. เลย
ถนนเชิงลาดคอนกรีตยาว			17 เมตร (APPROACH SLAB)
ถนนชนิด	คอนกรีต		ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว	183.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับงานผู้ดำเนินการ

ผู้ว่าจ้าง	กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	บริษัท กรุงเทพเอ็นยีเนียริ่งคอนซัลแตนท์จำกัด
ผู้รับจ้าง	บริษัทสมบุญจำกัด
สถานที่ตั้ง	9/3 ม. 4 ต. อีสาน อ. เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

สัญญาจ้าง

ชื่อสัญญาจ้าง	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำเลย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัด เลย		
สัญญาจ้างเลขที่	124/2550 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550		
วันเริ่มต้นสัญญา	26 มิถุนายน 2550		
วันสิ้นสุดสัญญา	17 กันยายน 2551		
ระยะเวลาก่อสร้างรวม	450 วัน		
ต่ออายุสัญญาถึงวันที่	16 มีนาคม 2552	รวมเวลาที่ต่ออายุสัญญา	630 วัน
ราคาค่าก่อสร้าง	29,210,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 29,210 บาท		

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายประพันธ์ มีหลีสวัสดิ์ | ผอ. กลุ่มก่อสร้างสะพานชุมชนฯ กลุ่มที่3 (สกส.) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง |
| 2. นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ | ผอ.กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องกล (สดก). กรรมการ |
| 3. นางสาวฉัตรนภา รักษาดีเจริญ | นิติกร 7 ว กนก. กรรมการ |
| 4. นายสุรชัย ต้นสายเพชร | วิศวกรวิชาชีพ 7 วช. (สกส.) |

ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. นายวลาวัต บินอุมาร์ | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| 2. นายพลสันต์ นาสมปอง | ผู้ควบคุมงาน |

ผู้แทนผู้รับจ้าง

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. นายไกรกมล สนทอง | ผู้แทนผู้รับจ้าง |
|--------------------|------------------|

ลักษณะและขอบเขตของงาน

รายการ	ชนิด	ความกว้างผิวจราจร	ความยาวสะพานช่วง				ถนนข้างลาด
			ทางเท้าข้างละ	10 ม.	20ม.	ต่อม่อ (ต๊ับ)	
1.สะพาน	คสล.	8	1.5	-	8	9	ผิวจราจรconcrete. รวมไหล่ทาง
งานอื่น ๆ	งานป้ายเครื่องหมายจราจร						กว้าง 11.00 ม. ความยาว 183.00 ม.